新北市政府工程施工查核小組108年1月至2月查核設計建議彙整表		
工程類別	編號	建議內容
排水整治工程	DS01	建議複式溝之子溝(溝中溝)再增設倒角及雙層保護。
	DS02	堤後相關排水路與護岸銜接出口，建請檢討是否順暢及是否設置控制閥門。
橋梁改建工程	DS01	建議訂定橋梁設施維護管理手冊，以利未來管理維護作業之執行，以期達到延壽之目標。
	DS02	擋土牆部分φ1000mm全套管基樁變更為微形樁，建議做好踏勘、工址調查及穩定性檢核，以符本案實際需求。
	DS03	請再檢核規劃設計是否有材料耐久性引用規範不確實之情形，倘有發現宜即時予以調整。
	DS04	建議補充說明使用需求之周延性(如車道是否考慮無障礙機車之使用寬度)、施工、材料維護管理措施之完整性。
	DS05	建議補充說明鋼板樁打設變更為H型鋼複合式工法之變更內容。
	DS06	除自來水管單獨設立外，其他維生九大管線之收納，宜配合平面路段詳加考慮。
	DS07	建議加強施工節能減碳(燈具)與耐久性能(如SCC之使用及鋼梁之塗裝厚度應依環境調整增厚)等指標項目之管理。
建築工程	DS01	建議主辦單位與設計單位討論車庫電動門(防颱捲門)之大小及抗風需求。
	DS02	地下室連續壁週邊均設計有複壁，惟車道週邊是否需配合設置？建請一併考量檢討。
	DS03	尚未施工之樓層建議先進行地坪鋪面規劃，再決定落水頭之位置，並注意洩水坡度及導水溝之規劃，避免積水。
	DS04	倘建物位於潮濕區域，目前採用之鋁窗是否符合需求，是否需依氣候調整改為塑鋁窗，請檢討。
人行道改善工程	DS01	建議增訂預埋管路施工規範。
	DS02	建請確認圖說中各類瀝青混凝土鋪面之施作方式，究屬新作(自路基底層至路面)、或加鋪(僅於原既有路面加鋪)抑或銑刨加鋪(刨5cm鋪5cm)，以利後續施工執行。
	DS03	「AC及標線參考詳圖」與實際施作需求是否一致？是否須加入刨除說明及標示澆置瀝青黏層，請評估改善。並請確認施工大樣圖說中，路緣石與既有路面之銜接方式，且敘明瀝青混凝土鋪面是否修復或加鋪？

(本表僅供主辦機關辦理類案工程設計時之參考)